

## Projets stratégiques de construction

En 2023, les travaux du CoPil se sont concentrés sur les projets concernant les sites de Brigue et de Sion et ont permis d'atteindre les objectifs suivants :

- avancement des travaux sur site de Brigue ;
- avancement des travaux de l'extension de l'hôpital de Sion.

### **Renchérissement**

Les prix de la construction ont augmenté de plus de 15% depuis la demande de cautionnement.

Pour l'instant, l'impact moyen sur le montant du cautionnement a été estimé à 12%.

Pour le projet de Sion, les entrées d'offres se situent dans le cadre du renchérissement. Pour les projets de Brigue, la situation est plus marquée en raison de la conjoncture régionale due principalement à l'expansion du site de Viège de la Lonza qui assèche le marché de la construction.

### **Extension et rénovation de l'hôpital de Brigue**

L'extension de l'hôpital et la construction du parking de Brigue ont fait l'objet de recours depuis l'obtention du permis de construire, délivré à fin 2020. Ces recours ont été rejetés par les instances cantonales et le Tribunal fédéral. L'autorisation de construire est entrée en force en fin d'année 2021 et la pose de la première pierre a eu lieu le 14 septembre 2023. La fin prévisionnelle des travaux de l'extension est à fin 2026, le solde des travaux se poursuivront jusqu'en 2028.

### **Extension et rénovation de l'hôpital de Sion**

Sur le site de Sion, les travaux avancent conformément au planning de construction. La pose du sapin sur l'extension de l'hôpital a eu lieu le 2 juin 2022. La fin des travaux de l'extension est prévue en été 2025, pour une mise en service en été 2026. L'intervention dans le bâtiment existant débutera en 2026 pour une fin en 2028.



Chantier de Brigue – 18.12.2023

